

宁国环创环保科技有限公司年产 30000 台（套）环保设备 项目竣工环境保护验收监测报告表专家评审意见

2021 年 4 月 10 日，宁国环创环保科技有限公司在宁国市组织召开年产 30000 台（套）环保设备项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由宁国环创环保科技有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（编制、监测单位）和 3 位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对宁国环创环保科技有限公司已建成的年产 30000 台（套）环保设备项目进行现场核查，听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告表编制、监测单位关于验收监测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告表及批复等要求，本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。

二、《验收监测报告表》编制较规范，内容较全面，符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求，监测过程质量控制较完备。在严格按照环评文件及批复要求完善危废暂存场所建设、根据工位配置相应数量的移动式焊烟净化器和完善 PP 焊接工序废气收集措施的前提下，《验收监测报告表》经修改完善后方可作为本项目环保验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

（一）核实项目建设性质；核实生产设备及配套环保设施和项目产能的匹配性；核实环境敏感保护目标有无变化和有无环境防护距离控制要求。

（二）核实原辅材料种类、数量及成分、生产工艺流程、产污节点；核实焊接、喷涂工序焊烟、有机废气收集、除尘净化效果；补充废气处理设施运行工艺路线及参数；建议按照国家现行大气污染防治有关政策要求不断完善废气收集、净化处理措施，强化喷涂原料存放场所现场环保管理，确保废

气污染物稳定达标排放，杜绝露天喷涂；核实污染物排放总量符合性情况。

(三) 核实厂区雨污分流、污水纳管和排污口规范化设置。生活污水、食堂废水经化粪池收集达接管标准后进入市政污水管网，确保纳入宁国市污水处理厂集中处理、达标排放；核实水量平衡图，建议在食堂废水出口增设隔油池。

(四) 核实固废种类及产生量，明确危险废物处理处置和一般工业固废综合利用途径，规范固废暂存场所建设并建立转移台账；适时对过滤棉、活性炭、UV 灯管进行更换，建立设备设施维护记录；定期对车间内外地面、雨污管网进行环境清理，持续改善环境。

(五) 按要求对喷涂、漆料存放场所和危废暂存间进行防渗处理；完善相关场所环保标识和总平面布置图，标注废气收集管道、除尘净化设施、排气筒、雨污管线、化粪池、污水总排口和危险废物暂存场所在厂区位置。

(六) 完善项目竣工环保验收登记表；规范图表，勘误文字。

专家组：

何德炬 方斌 叶晓亭

2021 年 4 月 10 日

宁国环创环保科技有限公司年产 30000 台（套）环保设备
项目竣工环境保护验收会议签到表

2021年4月10日

[illegible]