

安徽省宁国昊润金属管业有限公司

年产 1600 吨汽车、家电金属管材生产项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 14 日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，安徽省宁国昊润金属管业有限公司在本公司主持召开了“年产 1600 吨汽车、家电金属管材生产项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由安徽省宁国昊润金属管业有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（验收监测、报告编制单位）及 3 位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于宁国市经济技术开发区南山园区外环南路 11 号。

建设性质：新建

建设规模：年产 1600 吨汽车、家电金属管材，环评规模与实际建设一致。

建设内容：占地面积 18.22 亩，新建 1 幢生产车间，车间内布置铝管挤管区、铝管切管区、矫直区、拉拔区、焊管区、退火区、洗管区等，形成年产铝管 400t/a、不锈钢管 1200t/a 的生产能力；储运工程均设置在车间内；公用工程依托园区配套；环保工程配套建设废气、噪声、固废等治理措施。

（二）建设过程及环保审批情况

《安徽省宁国昊润金属管业有限公司年产 1600 吨汽车、家电金属管材生产建设项目环境影响报告表》由安福必达环保有限公司于 2019 年 11 月编制完成，2020 年 5 月 22 日取得宣城市宁国市生态环境局《安徽省宁国昊润金属管业有限公司年产 1600 吨汽车、家电金属管材生产项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2020]45 号）。2021 年 7 月安徽省宁国昊润金属管业有限公司委托宁国市浚成环境检测有限公司对本项目进行竣工环境保护验收工作，根据监测结果编制了验收监测报告表。

（三）投资情况

项目实际总投资 5000 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资的 0.24%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

通过与环境影响报告表进行核实，参照生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）的规定和要求，本项目不存在重大变动。

三、污染防治措施

（一）废气

废气主要焊接烟尘，焊接烟尘使用移动式焊接烟尘净化器进行处理，在车间内无组织排放。

（二）废水

本项目产生的废水主要为铝管清洗时产生的清洗废水和职工生活废水，清洗废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后排入园区市政污水管网，最终排入南山污水处理厂进行处理，处理达标后排入中津河，冷却用水为循环使用水，不外排。

（三）噪声

项目噪声主要来自于生产设备、空压机、风机等设备运行过程中产生的噪声，项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固废主要包括一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废有金属边角料、残次品，集中收集后外售给其他公司综合利用。危险废物主要是废油，收集后暂存于危废库中，委托有资质单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

（五）其他环保设施

1. 地下水、土壤防渗措施

危废仓库等重点防渗区已落实防腐、防渗措施。

2. 排污许可

本项目已申领了排污许可证，其有效期限为2020年4月15日至2025年4月14日，许可证编号为9134188105846692X7001W。

四、环境保护设施调试效果

2021年7月30~31日浚洁公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1 废气监测结果

监测结果可知，监测期间项目无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准的无组织排放浓度限值。废气达标排放。

4.2 废水监测结果

监测结果可知，项目废水总排口中主要污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表 4 中三级标准及南山污水处理厂接管标准，达标排放。

4.3 厂界噪声监测结果

监测结果可知，本项目厂界昼、夜间 L_{eq} 值均达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类区标准限值。

4.4 总量控制

根据监测结果计算，项目产生的污染物排放量符合总量控制要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声达到相应的排放标准，固废妥善处理，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为安徽省宁国昊润金属管业有限公司年产 1600 吨汽车、家电金属管材生产项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1. 定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。
2. 运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1. 参会人员签到表；

2. 建设项目竣工环境保护验收监测报告。

安徽省宁国昊润金属管业有限公司

2021 年 9 月 9 日