

宁国市海天力工业发展有限公司汽车制动皮膜关键基础零部件创新发展项目竣工环境保护验收监测报告专家评审意见

2024年7月27日，宁国市海天力工业发展有限公司在宁国市组织召开汽车制动皮膜关键基础零部件创新发展项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由宁国市海天力工业发展有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（编制、检测单位）和3位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对宁国市海天力工业发展有限公司已建成的汽车制动皮膜关键基础零部件创新发展项目进行现场核查，听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告编制单位关于验收检测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告书及批复等要求，本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。项目实施过程中已按照环评文件及批复要求逐项落实环境保护措施。经现场核查，在完成应急事故池建设后，本项目才具备竣工环境保护验收要求。

二、《验收监测报告》编制较规范，内容较全面，符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求，监测过程质量控制较完备，监测结果总体可信。《验收监测报告》经修改、完善后可作为项目竣工环保验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

（一）核实原辅材料种类及消耗量，核实设备清单，附促进剂、防老剂等化学品的MSDS；核实并针对总平面布局调整变化情况，补充非重大变动分析说明；核实敏感环境保护目标有无变化。


（二）补充物料平衡图表；核实配料、密炼、开炼、预成型、硫化、抛光废气收集、净化效果，细化废气处理设施主要参数，优化废气处理设施；核实污染物排放总量和卫生防护距离规划控制符合情况。

（三）核实水量平衡图和雨污分流进展；核实应急事故池池容、相关参数并满足事故废水自流入池；核实固废种类、属性及产生量，明确一般固废综合利用途径，补充一般工业固废代码，明确活性炭碘值、充装量是否满足环境管理相关要求，明确活性炭更换周期，危废暂存间内涉挥发性气体的危险废物均须密封暂存。

（四）核实化学品库和危废库的环境风险防范措施落实情况。

（五）完善相关场所环保标志标识、环保设施内部照片；附厂区红线图并标注炼胶设施、应急事故池位置；附敏感环境保护目标分布图；完善项目竣工环保验收登记表；细化平面布置图，规范图表，勘误文字。

专家组：



2024年7月27日

宁国市海天力工业发展有限公司

汽车制动皮膜关键基础零部件创新发展项目竣工环境保护验收会议签到表

2024年7月27日

验收组	姓名	单位	职务/职称	身份证号	签名/联系方式
组长	吴西财	宁国市海天力工业发展有限公司	副总经理	34122619811026712	吴西财
专家	方金武	安徽师范大学	高工	340203196406280811	方金武 13955300931
	胡晓婷	芜湖市生态环境科学研究所	高工	340203197411051524	胡晓婷 15385869193
	何德炬	芜湖市生态环境宣教信息中心	高工	340211196512101979	何德炬 13695677079
验收组其他成员	柳青华	宁国市海天力工业发展有限公司	办公室主任	342524197409232828	柳青华 13956587038
	黄彩凤	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	技服	342502199611256013	15755029455
	盛莹莹	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	技术员	342502199706141325	18132270299